BOLETIM INFORMATIVO
ABRIL/2026

IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
PR-574
PR-575
Cafelândia | Palmitópolis | Jotaesse

DER PARANÁ
PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
ITAIPU ENGENHARIA
CONTERSOLO CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI

No mês de abril de 2026, as obras de implantação e pavimentação das rodovias PR-574 e PR-575 seguiram em avanço contínuo.
Entre as principais atividades executadas no período, destacam-se a continuidade dos serviços de terraplenagem, o avanço das etapas de pavimentação e a evolução das Obras de Arte Especiais (OAEs).
As frentes de trabalho permaneceram distribuídas em diferentes pontos da obra, com execução alinhada às diretrizes de projeto, controle tecnológico permanente e atendimento às exigências técnicas, operacionais e ambientais previstas para o empreendimento.
As atividades seguem em ritmo contínuo, atualmente, o desenvolvimento global da obra encontra-se com 12,88% de execução.

Pavimentação e Infraestrutura

Durante o período analisado, foram iniciados os serviços preliminares para a etapa de pavimentação no trecho de interligação entre a PR-575 e a PR-574, localizado no contorno do Distrito de Palmitópolis/PR.
Nesta fase, estão sendo executados os serviços de regularização do subleito e implantação das camadas de sub-base e base, etapas fundamentais para garantir as condições adequadas de suporte, estabilidade e desempenho estrutural do pavimento.

Obras de Arte Especiais (OAEs)

O empreendimento contempla a execução de três Obras de Arte Especiais, responsáveis por garantir a travessia segura dos cursos d'água e a continuidade da rodovia. As estruturas estão sendo executadas em concreto protendido, proporcionando maior durabilidade e desempenho estrutural, com acompanhamento técnico e controle tecnológico contínuo conforme as normas vigentes.

OAE – Rio Iguaçuzinho

Localizada no trecho final da PR-574, na saída de Cafelândia/PR. Atualmente, a obra apresenta 72,60% de execução, demonstrando avanço significativo das etapas estruturais previstas. A ponte é composta por vigas protendidas e tabuleiro em concreto armado, dimensionados para suportar as cargas de tráfego estabelecidas em norma.

OAE – Rio Verde

Implantada na PR-575, no trecho que conecta o Distrito de Palmitópolis/PR ao município de Jotaesse/PR, tem 52% de avanço físico. A superestrutura em concreto protendido foi projetada para reduzir deformações e fissuras, assegurando maior durabilidade e desempenho estrutural ao longo do tempo.

OAE – Rio Central

Está situada no trecho entre o Distrito de Palmitópolis e o município de Cafelândia/PR, sendo responsável pela travessia do Rio Central.
No momento, a obra registra 21,17% de execução, com atividades concentradas nas etapas iniciais de implantação.

MEIO AMBIENTE

As ações ambientais previstas seguiram sendo executadas de forma contínua durante o mês de abril, reforçando o compromisso da obra com a preservação ambiental e o cumprimento das exigências legais aplicáveis.

Entre as atividades realizadas no período, destaca-se a palestra e treinamento voltados ao manejo e manuseio de fauna, direcionados às equipes atuantes na obra, ministrado por um Médico Veterinário especializado. A ação teve como objetivo orientar os colaboradores sobre os procedimentos adequados em situações envolvendo a presença de animais silvestres nas áreas de intervenção, priorizando a segurança das equipes e a proteção da fauna local.

Também foi realizado o monitoramento de fauna atropelada ao longo do trecho em obras, atividade essencial para identificação de espécies, análise de ocorrências e definição de medidas preventivas e mitigadoras voltadas à redução de impactos sobre a fauna regional.

As ações integram os programas ambientais executados no empreendimento e contribuem para o acompanhamento técnico contínuo das condições ambientais da área de influência da obra.

EQUIPE GESTÃO AMBIENTAL

FALE CONOSCO: **44 99816-0247**
INSTAGRAM: **@pr574_575**