BOLETIM INFORMATIVO
JULHO/2026

IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
PR-574
PR-575
Cafelândia | Palmitópolis | Jotaesse



A OBRA

Durante o mês de julho de 2026, as atividades de implantação e pavimentação das rodovias PR-574 e PR-575 foram realizadas simultaneamente em diferentes frentes de trabalho.
No período, foram executados serviços de terraplenagem, drenagem, pavimentação, obras de arte especiais e demais atividades previstas no cronograma físico do empreendimento. Ao final do mês, a obra atingiu **22,01% de execução física global**.
Todos os serviços foram realizados de acordo com as especificações técnicas do projeto e acompanhados por fiscalização, controle tecnológico e monitoramento ambiental.

Pavimentação e Infraestrutura

Um dos principais marcos do mês foi o início da aplicação do Concreto Betuminoso Usinado a Quente, o CBUQ, utilizado como revestimento asfáltico da rodovia.
Nos segmentos preparados para receber o material, a conclusão dos serviços de terraplenagem e execução das camadas de sub-base e base que possibilitou o início da aplicação da camada de rolamento.
Ao final de julho, a aplicação do CBUQ atingiu 7,72% do total previsto.



Paralelamente, permaneceram em execução os serviços de:

- implantação de dispositivos de drenagem;
- preparação de novos segmentos para receber o revestimento asfáltico;
- execução das demais camadas estruturais do pavimento.

A continuidade dessas atividades permitirá o avanço gradual das frentes de trabalho, respeitando as condições técnicas, de segurança e de trafegabilidade.

Obras de Arte Especiais (OAEs)

OAE – Rio Iguaçuzinho

A ponte sobre o Rio Iguaçuzinho, localizada no trecho final da PR-574, nas proximidades do acesso de saída de Cafelândia/PR, alcançou 97,86% de execução física no mês de julho.
Durante o período, foi realizado a estrutura de proteção lateral contra quedas é chamada de guarda-corpo (ou parapeito), concretagem da laje e a laje de aproximação, que liga a terraplenagem com a ponte.
Após essa etapa, serão realizados os serviços de acabamento, a implantação dos dispositivos de segurança e a instalação dos demais elementos necessários para a conclusão da ponte.





OAE – Rio Verde

A ponte sobre o Rio Verde, localizada na PR-575, entre Palmitópolis e Jotaesse, atingiu 64,24% de execução física. As equipes deram continuidade às atividades estabelecidas no cronograma, preparando a estrutura para as próximas fases construtivas.
O desenvolvimento dos serviços se mantém dentro da programação estabelecida.



OAE – Rio Central

Localizada entre os distritos de Palmitópolis e Cafelândia, a ponte sobre o Rio Central alcançou 55,39% de execução física.
No período, os trabalhos permaneceram concentrados na execução e na consolidação dos elementos de infraestrutura e mesoestrutura, etapas fundamentais para garantir a estabilidade e o desempenho estrutural da ponte.



Detonação Controlada

Durante o mês, foi realizada a operação de desmonte de rocha por meio de detonação controlada entre as estacas 187 e 190 da PR-574.
A atividade foi conduzida conforme o Plano de Gerenciamento de Riscos e o Plano de Ação de Emergência do empreendimento, com a adoção das medidas preventivas previstas para esse tipo de operação.
Antes das detonações, os moradores das proximidades foram comunicados e orientados. Também foi realizada a evacuação temporária da área, juntamente com a implantação de sinalização preventiva e o bloqueio total dos acessos ao local.
As medidas tiveram como objetivo preservar a segurança da população, dos trabalhadores e dos usuários da rodovia. As operações foram concluídas sem registro de incidentes.





MEIO AMBIENTE

As atividades de gestão e controle ambiental foram mantidas durante todo o mês de julho, assegurando o atendimento às condicionantes ambientais e a adoção de medidas para reduzir os possíveis impactos associados às obras.
No período, foram desenvolvidas ações voltadas à proteção da fauna silvestre, ao acompanhamento da supressão vegetal e ao monitoramento da biodiversidade nas áreas de influência das rodovias PR-574 e PR-575. As intervenções foram acompanhadas por profissionais responsáveis, conforme as licenças, os programas ambientais e as medidas de controle estabelecidas para o empreendimento.

Durante o período, as atividades de gestão ambiental incluíram o acompanhamento técnico da supressão vegetal realizada nas áreas autorizadas, assegurando o cumprimento das condicionantes ambientais, o respeito aos limites estabelecidos nas licenças e a adoção de medidas para reduzir os impactos sobre a vegetação nativa.



Antes e durante as intervenções em áreas vegetadas, também foram executadas ações preventivas de afugentamento da fauna silvestre. Quando necessário, os animais encontrados foram resgatados, manejados e encaminhados para soltura em locais ambientalmente adequados, contribuindo para a redução dos impactos das atividades construtivas sobre as espécies da região.





Além disso, foram realizadas inspeções sistemáticas ao longo dos trechos em obras para identificar e registrar possíveis ocorrências envolvendo animais silvestres. Os dados coletados auxiliam na avaliação das medidas ambientais adotadas e no planejamento de ações voltadas à conservação da biodiversidade.



Também foram promovidas ações de orientação e sensibilização junto às equipes de trabalho e às comunidades do entorno, com foco na divulgação de informações ambientais e no incentivo à adoção de boas práticas durante a execução das obras.

EQUIPE GESTÃO AMBIENTAL
FALE CONOSCO: **44 99816-0247**
INSTAGRAM: **@pr574_575**